



LG

Life's Good

Kw bouwjaar : 2022

Buitendeel nummer: 201TKYU25314

Binnendeel 1 nummer.: 202TKAJ74656

Binnendeel 2 nummer.: N.v.t.

Binnendeel 3 nummer.: N.v.t.

Binnendeel 4 nummer.: N.v.t.

Binnendeel 5 nummer.: N.v.t.

Eigenaar: Pieterjan Pronk
Wengeweg 2
1749 DA Warmenhuizen
0629562287



techniek & installatie

VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

Installatie/onderhoud datum: 18-8-2022

STEK cert.reg.nr:
2.261.521

brisa.fresca.airco@gmail.com

Kennemerstraatweg 524-526
1851 NH Heiloo
0031*(0)*6-55545227

F-gassen cert.reg.nr:
2.008.165

Pagina
Voor

Logboek

Eigenaar

Pieterjan Pronk
Wengeweg 2
1749 DA Warmenhuizen
0629562287

pieterjan@planet.nl

Installatie nummer:	201TKYU25314
Serienummer buiten deel	201TKYU25314
Locatie	Achter aan de muur
Serienummer binnen deel 01	202TKAJ74656
Locatie	Woonkamer aan de zijwand
Serienummer binnen deel 02	N.v.t.
Locatie	N.v.t.
Serienummer binnen deel 03	N.v.t.
Locatie	N.v.t.
Serienummer binnen deel 04	N.v.t.
Locatie	N.v.t.
Serienummer binnen deel 05	N.v.t.
Locatie	N.v.t.
Koudemiddel / GWP	R32 / 675
Merk	LG
Model	7.0 wand split airco

Content

- 1) Instructiebediening.
- 2) Drukbeproevingsbewijs.
- 3) Vacuümeer- en vulprocedurebewijs.
- 4) Installatiecontrolebewijs.
- 5) Lekdichtheidscontrolebewijs en eindcontrole.
- 6) Bijlage: werkbouwen(n), Meetrapport(en) en klachten formulier.

Instructiebediening

Instructie over de wijze van aanzetten van de installatie:
Via afstand bediening.

Instructie over de wijze van stoppen van de installatie:
Via afstand bediening.

Instructie over de wijze van noodstoppen:
Stekker uit de WCD halen.
Werkschakelaar omdraaien op de buiten unit.
In de meterkast airco groep uitzetten.

Drukbeproevingsbewijs

☐ De complete installatie is drukbeproeft bij beproevingsdruk:

LD-gedeelte **0** Bar
HD-gedeelte **0** Bar

☐ De onderstaande installatiedelen zijn drukbeproeft bij een afpersdruk.

Onderdelen	Afpersdruk
Binnen units	0 bar
Buiten unit	bar

Gebruikt gereedschap:
Fieldpiece manifold 21026096AABR

Gedurende de beproeving is de installatie op lektheid en vervorming gecontroleerd.
De lektheidscontrole is uitgevoerd d.m.v. een visuele controle van de drukken en m.b.v. leksporingmiddelen.
De installatie is lekdicht bevonden en er zijn geen vervormingen geconstateerd.

Bij split unit airco wordt de buiten unit niet op druk geperst bij nieuwbouw.

Drukbeproevingsbewijs

Toelichting

De drukbeproeving moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 378:2016 en overeenkomstig de drukken aangegeven in de NEN-EN 378:2016. Bij installaties waar HD-en LD-zijde niet gescheiden kunnen worden, mag de complete installatie drukbeproefd worden op de maximaal toelaatbare werkdruk van de LD-zijde, mits de componenten van het HD-gedeelte vooraf getest zijn overeenkomstig de drukken aangegeven in de NEN-EN 378:2016. Gedurende de beproeving is de installatie op lekdictheid en vervorming gecontroleerd. De lekdictheidscontrole is uitgevoerd d.m.v. een visuele controle van de drukken en m.b.v. lekopsporingsmiddelen. De installatie is lekdicht bevonden en er zijn geen vervormingen geconstateerd.

Vacuümeer- en vulprocedurebewijs

Toelichting

Vacuümeer- en vulprocedurebewijs		
Bereikte vacuümdruk	0	Micron
Standtijd	0	Minuten
Gebruikt gereedschap		
Fieldpiece manifold 21026096AABR		
De standtijd is de tijd dat vacuüm wordt gehandhaafd.		

Installatiecontrolebewijs

Toelichting

Indien bij bestaande installaties de totale hoeveelheid koudemiddelvulling niet bekend is en de installatie na onderhoud of reparatie niet geheel opnieuw moet worden gevuld, is het toegestaan dit gegeven op grond van een beredeneerde schatting in te vullen...

Installatiecontrolebewijs				
Totale koudemiddelvulling van de installatie	715	gram	0,715	Kg
Maximaal stroom gebruik koelen	0,00	A	/	0 V = 0 W
Hoogste druk	0	bar		
Laagste druk	0	bar		
Laagste temperatuur	0	°C		
Gebruikt gereedschap				
Fieldpiece manifold 21026096AABR				
Dit zijn de gemeten/gecontroleerde waarden tijdens inbedrijfstelling van de koelinstallatie, b.v.:				
- De werkelijke zuig- en persdruk en overeenkomstige temperatuur. - De maximale waarde aan de hogedruk zijde en de minimale waarde aan de lagedruk zijde die tijdens normaal bedrijf kunnen voorkomen. - De ingestelde waarden van de hoge- en lagedruk pressostaten.				

Koudemiddelcircuits

#	Fabrieksvulling	Additionele vulling	Totale inhoud	Lekdetectiesysteem?
2	1100 gram	-385 gram	715 gram	Nee

Lekdichtheidscontrolebewijs en eindcontrole

Toelichting

De installatie is gecontroleerd op correct functioneren en lekdichtheid na het in werking stellen van de installatie. De lekdetectie is uitgevoerd met een lekdetector waarvan de detectiegrens ten minste 5 ppm. bedraagt of zeepsop. Lekdichtheidscontrole conform EN378 uitgevoerd door de monteur zoals aangevinkt op 1e pagina van dit document. De installatie bleek geheel lekdicht te zijn tijdens deze controle. De toestelgegevens op de digitale werkbbon zijn compleet ingevuld.

Datum: **18-8-2022**

Naam: **Edwin Beemsterboer**

Certificaatnummer: **2.261.521**

Handtekening:

