

Werkrapportnr:	Klantnr:	Prijs Incl.BTW.		€	-	Datum:	9-7-2021	
		Afpersdruk:	37	Bar		Koudemiddel:	R32 - GWP 675	
Klant:	Aletta Jacobsstraat 99, 1566 SG Assendelft							
Monteur:	Edwin Beemsterboer		STEKn timer:	2.008.165		Telefoonnr.:	06 55 54 52 27	
Bedrijf:	Brisa Fresca		Monteur:	Edwin Beemsterboer				
Binnen unit Nr.:			Werkzaamheden:	Nieuwbouw				
Merk:	Aux		Type:	5 Kw		Model:	Wand	
Louvre Horizontaal	N.v.t.	Louvre Verticaal	N.v.t.	Ombouw unit		N.v.t.		
Water lekkages	N.v.t.	Lekbak	N.v.t.	IJs in de unit		N.v.t.		
Aanzuig filters(doek)	N.v.t.	Condensor rooster	N.v.t.	Buisventilator		N.v.t.		
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	N.v.t.	Ventilator geluid		dB		
Temperatuur sensor	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.	Batterijen afstandbed.		N.v.t.		
Temperatuur aanzuig(Koel)	22,2	°C			Temperatuur aanzuig(warm)	22,2	°C	
Temperatuur uitblaas(Koel)	10,3	°C			Temperatuur uitblaas(warm)	35,5	°C	
Temperatuur omgeving	22,2	°C	Temperatuur verschil koelen:		11,9	K	Verwarmen:	K
Buiten unit Nr:	A2336A751501W00174		Vermogen unit		Kw(h)	Datum unit:	11-2020	
Ombouw unit	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.	Rooster		N.v.t.		
Leidingisolatie	N.v.t.	Ruimte om de unit	N.v.t.	IJs in de unit		N.v.t.		
Verdamper	N.v.t.	Temperatuur sensor	N.v.t.	Bedrading		N.v.t.		
Temperatuur aanzuig(Koel)	22	°C	Geluiden		Temperatuur aanzuig(warm)	27,2	°C	
Temperatuur uitblaas(Koel)	32,2	°C	dB		Temperatuur uitblaas(warm)	14,7	°C	
Temperatuur omgeving	22	°C	Temperatuur verschil koelen:		10	K	Verwarmen:	13 K
Temperatuur persleiding (Koel)	0	°C	Stroom	2,75	A	Temperatuur persleiding (warm)	0	°C
Temperatuur zuigleiding (Koel)	0	°C	verbruik	0	W	Temperatuur zuigleiding (warm)	0	°C
			Temperatuur verschil koelen:		0	K	Verwarmen:	0 K
Koudemiddel inhoud:	1280	Gram	Koudemiddel na vullen:		1580	Gram:	CO2:	0,371
Koudemiddel extra bijvullen:	300	Gram	Tanknr.:	111370		Tanknr 2.:		
Vacumeren	Ja	Standtijd:	35	Minuten	Vacumeren herhaald	Nee		
Stikstof gebruikt	Nee	25	Bar	Standtijd:	Minuten	Lektest	Nee	
Documentatie aanwezig:								
Kenplaat installatie	Ja	Kenplaat installatie	Ja	Instructiekaart		Ja		
Kenplaat machine kamer	Ja	Instructiekaart	Ja	Bedieningsvoorschriften		Ja		
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Stroomschema		Ja		
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden								
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen		nee		
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof		nee		
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen		nee		
Werk gereed	Ja	Manuren werkzaamheden:	0	uur	Contact opnemen:	Nee		

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:

BRISA FRESCA

Paraaf monteur:



e-mail klant:

