

Werkrapportnr:	Klantnr:	Prijs Incl.BTW.		€ -	Datum:	25-6-2021	
		Afpersdruk:	37	Bar	Koudemiddel:	R32 - GWP 675	
Klant:	Middenweg 427, 1704 BA Heerhugowaard						
Monteur:	Edwin Beemsterboer	STEKn timer:	2.008.165		Telefoonnr.:	06 55 54 52 27	
Bedrijf:	Brisa Fresca	Monteur:	Edwin Beemsterboer				
Binnen unit Nr.:	104TKXL16226	Werkzaamheden:	Nieuwbouw				
Merk:	LG	Type:	3,5 Kw		Model:	Wand	
Louvre Horizontaal	N.v.t.	Louvre Verticaal	N.v.t.		Ombouw unit	N.v.t.	
Water lekkages	N.v.t.	Lekbak	N.v.t.		IJs in de unit	N.v.t.	
Aanzuig filters(doek)	N.v.t.	Condensor rooster	N.v.t.		Buisventilator	N.v.t.	
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	N.v.t.		Ventilator geluid		dB
Temperatuur sensor	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.		Batterijen afstandbed.	N.v.t.	
Temperatuur aanzuig(Koel)	18,2	°C			Temperatuur aanzuig(warm)	20,8	°C
Temperatuur uitblaas(Koel)	8,7	°C			Temperatuur uitblaas(warm)	30,8	°C
Temperatuur omgeving	18,2	°C	Temperatuur verschil koelen:		9,5	K	Verwarmen: 10 K
Buiten unit Nr:	104TKDW11754	Vermogen unit	1050	Kw(h)	Datum unit:		
Ombouw unit	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.		Rooster	N.v.t.	
Leidingisolatie	N.v.t.	Ruimte om de unit	N.v.t.		IJs in de unit	N.v.t.	
Verdamper	N.v.t.	Temperatuur sensor	N.v.t.		Bedrading	N.v.t.	
Temperatuur aanzuig(Koel)	18,7	°C	Geluiden		Temperatuur aanzuig(warm)	24,9	°C
Temperatuur uitblaas(Koel)	27,7	°C	dB		Temperatuur uitblaas(warm)	16,7	°C
Temperatuur omgeving	18,7	°C	Temperatuur verschil koelen:		9	K	Verwarmen: 8,2 K
Temperatuur persleiding (Koel)		°C	Stroom	3,00	A	Temperatuur persleiding (warm)	0 °C
Temperatuur zuigleiding (Koel)		°C	verbruik	0	W	Temperatuur zuigleiding (warm)	0 °C
			Temperatuur verschil koelen:		0	K	Verwarmen: 0 K
Koudemiddel inhoud:	700	Gram	Koudemiddel na vullen:		0	Gram:	CO2: 0,473
Koudemiddel extra bijvullen:	#####	Gram	Tanknr.:		Tanknr 2.:		
Vacumeren	Ja	Standtijd:	30	Minuten	Vacumeren herhaald	Nee	
Stikstof gebruikt	Ja	25	Bar	Standtijd:	Minuten	Lektest	Ja
Documentatie aanwezig:							
Kenplaat installatie	Ja	Kenplaat installatie	Ja	Instructiekaart	Ja		
Kenplaat machine kamer	Ja	Instructiekaart	Ja	Bedieningsvoorschriften	Ja		
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Stroomschema	Ja		
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden							
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee		
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee		
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee		
Werk gereed	Ja	Manuren werkzaamheden:	0	uur	Contact opnemen:	Nee	

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:

BRISA FRESCA

Paraaf monteur:



e-mail klant: