

Werkrapportnr:	Klantnr:	Prijs Incl.BTW.		€	-	Datum:	16-7-2021	
		Afpersdruk:	37	Bar		Koudemiddel:	R32 - GWP 675	
Klant:	Dillenburg 8, 1911 SP Uitgeest							
Monteur:	Edwin Beemsterboer		STEKn.	2.008.165		Telefoonnr.:	06 55 54 52 27	
Bedrijf:	Brisa Fresca		Monteur:	Edwin Beemsterboer				
Binnen unit Nr.:	12128NJC24ZK10601427		Werkzaamheden:	Reparatie				
Merk:	Zephir		Type:	2,5 Kw		Model:	Wand	
Louvre Horizontaal	N.v.t.	Louvre Verticaal	N.v.t.	Ombouw unit		N.v.t.		
Water lekkages	N.v.t.	Lekbak	N.v.t.	IJs in de unit		N.v.t.		
Aanzuig filters(doek)	N.v.t.	Condensor rooster	N.v.t.	Buisventilator		N.v.t.		
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	N.v.t.	Ventilator geluid		dB		
Temperatuur sensor	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.	Batterijen afstandbed.		N.v.t.		
Temperatuur aanzuig(Koel)	24,4	°C			Temperatuur aanzuig(warm)	29,4	°C	
Temperatuur uitblaas(Koel)	13,1	°C			Temperatuur uitblaas(warm)	49,4	°C	
Temperatuur omgeving	24,4	°C	Temperatuur verschil koelen:		11,3	K	Verwarmen:	20 K
Buiten unit Nr:	104		Vermogen unit	0,9	Kw(h)	Datum unit:	12-2019	
Ombouw unit	N.v.t.	Montage punten	N.v.t.	Rooster		N.v.t.		
Leidingisolatie	N.v.t.	Ruimte om de unit	N.v.t.	IJs in de unit		N.v.t.		
Verdamper	N.v.t.	Temperatuur sensor	N.v.t.	Bedrading		N.v.t.		
Temperatuur aanzuig(Koel)	20,5	°C	Geluiden		Temperatuur aanzuig(warm)	20,2	°C	
Temperatuur uitblaas(Koel)	28,1	°C	dB		Temperatuur uitblaas(warm)	15,6	°C	
Temperatuur omgeving	20,5	°C	Temperatuur verschil koelen:		7,6	K	Verwarmen:	4,6 K
Temperatuur persleiding (Koel)	20,1	°C	Stroom	3,00	A	Temperatuur persleiding (warm)	0	°C
Temperatuur zuigleiding (Koel)	27	°C	verbruik	0	W	Temperatuur zuigleiding (warm)	0	°C
			Temperatuur verschil koelen:		6,9	K	Verwarmen:	0 K
Koudemiddel inhoud:		Gram	Koudemiddel na vullen:		630	Gram:	CO2:	0,371
Koudemiddel extra bijvullen:	630	Gram	Tanknr.:	111370		Tanknr 2.:		
Vacumeren	Ja	Standtijd:	30	Minuten	Vacumeren herhaald	Nee		
Stikstof gebruikt	Nee	25	Bar	Standtijd:	0	Minuten	Lektest	Nee
Documentatie aanwezig:								
Kenplaat installatie	Ja	Kenplaat installatie	Ja	Instructiekaart	Ja			
Kenplaat machine kamer	Ja	Instructiekaart	Ja	Bedieningsvoorschriften	Ja			
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Stroomschema	Ja			
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden								
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee			
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee			
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee			
Werk gereed	Ja	Manuren werkzaamheden:	0	uur	Contact opnemen:	Nee		

Opmerkingen: Lekkage op wartels, leidingen ingekort

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:



Paraaf monteur:



e-mail klant: