



LG

Life's Good

Kw bouwjaar : 2021

Buitendeel nummer: A7442B219901W00350

Binnendeel 1 nummer.: B7661B219901N00455

Binnendeel 2 nummer.: .

Binnendeel 3 nummer.: .

Binnendeel 4 nummer.: .

Binnendeel 5 nummer.: .

Eigenaar: .
Stefanie Dijkhoff
Starnmeerstraat 8
1566 CS Assendelft



techniek & installatie

VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

Installatie/onderhoud datum: 221-07-2022

STEK cert.reg.nr:
2.261.521

brisa.fresca.airco@gmail.com

Kennemerstraatweg 524-526
1851 NH Heiloo
0031*(0)*6-55545227

F-gassen cert.reg.nr:
2.008.165

Pagina
Voor

Instructiebediening

Instructie over de wijze van aanzetten van de installatie:

Via afstand bediening.

Instructie over de wijze van stoppen van de installatie:

Via afstand bediening.

Instructie over de wijze van noodstoppen:

Stekker uit de WCD halen.

Werkschakelaar omdraaien op de buiten unit.

In de meterkast airco groep uitzetten.

Drukbeproevingsbewijs

☐ De complete installatie is drukbeproefd bij beproevingsdruk:

LD-gedeelte **0** Bar

HD-gedeelte **0** Bar

☐ De onderstaande installatiedelen zijn drukbeproefd bij een afpersdruk.

Onderdelen	Afpersdruk
Binnen units	23 bar
Buiten unit	bar

Gebruikt gereedschap:

Fieldpiece manifold 21026096AABR

Gedurende de beproeving is de installatie op lektheid en vervorming gecontroleerd.

De lektheidscontrole is uitgevoerd d.m.v. een visuele controle van de drukken en m.b.v. lekopsporingsmiddelen.

De installatie is lekdicht bevonden en er zijn geen vervormingen geconstateerd.

Bij split unit airco wordt de buiten unit niet op druk geperst bij nieuwbouw.

Drukbeproevingsbewijs

Toelichting

De drukbeproeving moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 378:2016 en overeenkomstig de drukken aangegeven in de NEN-EN 378:2016. Bij installaties waar HD-en LD-zijde niet gescheiden kunnen worden, mag de complete installatie drukbeproefd worden op de maximaal toelaatbare werkdruk van de LD-zijde, mits de componenten van het HD-gedeelte vooraf getest zijn overeenkomstig de drukken aangegeven in de NEN-EN 378:2016. Gedurende de beproeving is de installatie op lekdictheid en vervorming gecontroleerd. De lekdictheidscontrole is uitgevoerd d.m.v. een visuele controle van de drukken en m.b.v. lekopsporingsmiddelen. De installatie is lekdicht bevonden en er zijn geen vervormingen geconstateerd.

Vacuümeer- en vulprocedurebewijs

Toelichting

Vacuümeer- en vulprocedurebewijs		
Bereikte vacuümdruk	0	Micron
Standtijd	0	Minuten
Gebruikt gereedschap		
Fieldpiece manifold 21026096AABR		
De standtijd is de tijd dat vacuüm wordt gehandhaafd.		

Installatiecontrolebewijs

Toelichting

Indien bij bestaande installaties de totale hoeveelheid koudemiddelvulling niet bekend is en de installatie na onderhoud of reparatie niet geheel opnieuw moet worden gevuld, is het toegestaan dit gegeven op grond van een beredeneerde schatting in te vullen...

Installatiecontrolebewijs				
Totale koudemiddelvulling van de installatie	530	gram	0,53	Kg
Maximaal stroom gebruik koelen	2,80	A	/	242 V = 871,2 W
Hoogste druk	0	bar		
Laagste druk	0	bar		
Laagste temperatuur	0	°C		
Gebruikt gereedschap				
Fieldpiece manifold 21026096AABR				
Dit zijn de gemeten/gecontroleerde waarden tijdens inbedrijfstelling van de koelinstallatie, b.v.:				
- De werkelijke zuig- en persdruk en overeenkomstige temperatuur. - De maximale waarde aan de hogedruk zijde en de minimale waarde aan de lagedruk zijde die tijdens normaal bedrijf kunnen voorkomen. - De ingestelde waarden van de hoge- en lagedruk pressostaten.				

Koudemiddelcircuits

#	Fabrieksvulling	Additionele vulling	Totale inhoud	Lekdetectiesysteem?
2	530 gram	0 gram	530 gram	Nee

Lekdichtheidscontrolebewijs en eindcontrole

Toelichting

De installatie is gecontroleerd op correct functioneren en lektheid na het in werking stellen van de installatie. De lekdetectie is uitgevoerd met een lekdetector waarvan de detectiegrens ten minste 5 ppm. bedraagt of zeepsop. Lekdichtheidscontrole conform EN378 uitgevoerd door de monteur zoals aangevinkt op 1e pagina van dit document. De installatie bleek geheel lekdicht te zijn tijdens deze controle. De toestelgegevens op de digitale werkbond zijn compleet ingevuld.

Datum: **221-07-2022**

Naam: **Edwin Beemsterboer**

Certificaatnummer: **2.261.521**

Handtekening:

